



MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento Demonstrativo das Obras em Andamento e Custos com Conservação do Patrimônio - Obras da LDO LDO: 2019

Art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

Identificação dos Projetos	Data Início Execução	Valor Projeto	Previsto	Custos Conservação	Projetos em Execução	Novos Projetos
Emergência 24 Horas - Construção	05/07/2018	2.500.000,00	492.97 M2	0,00	0,00	0,00
UBS Vale Verde - Construção	13/07/2017	454.207,65	308.2 M2	0,00	151.983,15	0,00
UBS Bela Vista - Reforma/Ampliação	12/07/2017	230.978,72	72.24 M2	0,00	230.978,72	0,00
Feira Livre - Construção	27/09/2017	121.216,09	225.72 M2	0,00	102.126,30	0,00
Centro de Convenções - Construção	09/05/2017	583.529,26	481.6 M2	0,00	359.016,08	0,00
Academia de Saúde - Bairro União - Construção	01/06/2017	83.571,05	390 M2	0,00	62.888,16	0,00
Duplicação da Ponte - Av. Sapiranga	21/06/2017	1.569.190,17	290.4 M2	0,00	591.397,46	0,00
Capeamento Asfáltico CBUQ - Convênio DAER AJ 07/2018	04/07/2018	1.597.621,75	33000 M2	0,00	0,00	0,00
Pavimentação de Ruas Bairro São João - FGTS	01/07/2016	2.186.922,37	33120.75 M2	0,00	2.095.324,93	0,00
Recapeamento das ruas do União	03/07/2018	305.967,28	5972.54 M2	0,00	0,00	0,00
Recapeamento das ruas do Travessão - Etapa II	03/07/2018	353.743,13	6987.52 M2	0,00	0,00	0,00
UBS Navegantes - Construção	13/07/2017	394.882,37	308.2 M2	0,00	278.362,42	0,00
UBS Centro - Reforma/Ampliação	08/06/2018	134.993,43	36.45 M2	0,00	1.669,27	0,00
Total		10.516.823,27		0,00	3.873.746,49	0,00